

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

18 - 20 Tage Belegreife SOLL IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 9. Tag nach Einbau	+45 °C*				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	max. +55 °C*				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 19. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. ** Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

* bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur
 ** Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma