

Protokoll per Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

WICHTIG: NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

18–20 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 9. Tag nach Einbau	+45 °C*				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	max. 55 °C*				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 19. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. 20 – +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.
 ** Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

* bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur

** Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Aufheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma