

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de




Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

**NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!**

## 3 - 7 Tage Belegreife

## SOLL

## IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 2. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 3. - 4. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+25 °C				

**Achtung:** Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.\* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

\*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach  
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

 

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien  
und anderen Überdeckungen?

 

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma