

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	<b>NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!</b>

### SOLL

### IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 7. - 13. Tag nach Einbau	max. +55 °C				
Ab dem 14. - 22. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 23. Tag nach Einbau bis zum Erreichen der Belegreife	+25 °C				

**Achtung:** Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.\* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

\*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum/Name/Unterschrift
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma