

Protokoll per Email an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

10 - 14 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 3. - 5. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 6. - 11. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 12. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. * Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma