

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de




Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

**NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!**

**SOLL**

**IST**

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 10. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 11. - 27. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 28. Tag nach Einbau bis zum Erreichen der Belegreife	+25 °C				

**Achtung:** Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. \* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

\*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

   
 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?

   
 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma