

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

WICHTIG: NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Beginn 15. Tag nach abgeschlossenem Estricheinbau	+25 °C				
Ab dem 16. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 17. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 18. Tag bis einschließlich 24. Tag (mindestens 7 Tage)	+55 °C				
Am 25. Tag nach Einbau	+45 °C				
Am 26. Tag nach Einbau	+35 °C				
Am 27. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase ist eine Stoßlüftung 2-3mal täglich für 20 bis 30 Minuten einzuhalten und es dürfen die Estrichflächen nicht zugestellt sein. Wasserträchtige Arbeiten (z.B. Verputzarbeiten) dürfen während der Aufheizphase nicht durchgeführt werden.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ende des Aufheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	<input type="text"/>
	Datum/Name/Unterschrift
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	<input type="text"/>
	Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma