AUFHEIZPROTOKOLL

RETANOL® XTREME NEATHERM
5 Tage Belegreife

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de

Auftraggeber

Bauvorhaben

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

Estricheinbau beendet am

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

5 Tage Belegreife

DER START DER AUFHEIZPHASE IST MÖGLICH 24 STUNDEN NACH EINBAU.
Beispiel: Tag 0 Estricheinbau bis 14 Uhr, Tag 1 Start der Aufheizphase um 14 Uhr.
Die Aufheizphase kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.

Heizphasen	Vorlauftemperatur Soll	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur Ist	Unterschrift Prüfer
1. Tag	+25 °C				
2.–3. Tag	max. +45 °C*				
4. Tag	+25 °C				

Hinweise:
- Die vorgeschriebene Aufheizphase muss durchgehend, ohne Nachtabsenkung und ohne Unterbrechung durchgeführt und protokolliert werden.
- Während der Aufheizphase und bis zum Erreichen der Belegreife 3–4 mal am Tag für 20–30 Minuten stoßlüften. Dabei darf der Estrich nicht zugestellt sein.
- Vor der CM-Messung muss die Estrichtemperatur unter 25 °C liegen.
- *bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur, wenn diese geringer als 45° C ist. Bei Rückfragen den technischen Support der PCT kontaktieren.

Wie wurde aufgeheizt? (Bitte ankreuzen)

Externe Heizquelle

Fernwärme

Wärmepumpe

Sonstiges

Name/Prüfer

Datum/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma

© PCT PERFORMANCE CHEMICALS GMBH Blumenstraße 23–25, 71106 Magstadt
Telefon +49 7159 4062-0, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de
Stand: September 2025. Nur gültig in Verbindung mit weiteren Produktunterlagen zu Retanole.

PCT CHEMIE